

IL PROGETTISTA
Ing. Mario Monaco

PROGRAMMA CRONOLOGICO DELLE FASI DI LAVORO	
--	--

[illegible]

NOTA ESPLICATIVA AL CRONOPROGRAMMA

Per i lavori oggetto del presente appalto è complesso ed anche inutile andare a compilare un cronoprogramma degli interventi. Ciò è dovuto a due motivi:

- gli interventi riguardano più strade e aree, sparse sul territorio comunale;
- questo tipo di lavori sugli impianti di videosorveglianza permette di organizzare gli interventi in diverse sequenze indipendenti tra loro (scavi e posa cavidotti / posa impianti / allacciamento impianti / ripristino manto di usura).

Si evince perciò che occorrerebbe compilare un cronoprogramma per ogni intervento di ogni singola strada, ma sarebbe alla fin fine inutile in quanto poi l'effettivo metodo utilizzato dall'impresa appaltatrice non sarà quello di terminare sistematicamente ogni zona ed iniziare poi la successiva, ma piuttosto portare a termine gli scavi in almeno una serie di zone e poi procedere all'installazione degli impianti, e così via.

Si è scelto perciò di riportare un cronoprogramma generico per questo tipo di lavori nel loro complesso, che riporta il tempo stimato per eseguire tutti gli interventi previsti in appalto, mentre sarà poi l'Impresa appaltatrice a specificare meglio, nel proprio programma dei lavori, come intende organizzare gli interventi, in base alla propria organizzazione, alle indicazioni della committenza e degli enti proprietari delle strade, fermo restando, e questo è il vincolo posto dal presente cronoprogramma, che i lavori appartenenti ad una stessa tipologia devono essere eseguiti di seguito senza soluzione di continuità per non lasciare nel cantiere situazioni di rischio. Questi tipi di lavori appartenenti ad una stessa categoria, e che devono essere portati a termine nel loro complesso (ad esempio gli scavi con la posa delle condotte e il relativo ritombamento e ripristino della carreggiata), sono indicati nel diagramma temporale con una stessa lettera.